

全区 1-9 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2023 年省重大项目。2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。1-9 月完成投资 7.3 亿元，占年度计划投资的 80.6%。

2023 年市重点项目。2023 年我区列入市级重点项目 59 个，总投资 1132.8 亿元，年度计划投资 218 亿元。1-9 月完成投资 204.8 亿元，占年度计划投资的 94%。

2023 年区重点项目。2023 年我区排定区级重点项目 262 个，年度计划投资 518.5 亿元。1-9 月完成投资 416.6 亿元，占年度计划的 80.4%。（各开发区、镇完成情况详见附表 1）。

重点产业项目投产投用情况。9 月份，全区投产投用重点产业项目 10 个，其中度假区 2 个、经开区 4 个、高新区 3 个、太湖新城 1 个。

今年全区已累计投产投用重点产业项目 85 个，其中度假区 17 个、经开区 26 个、高新区 36 个、太湖新城 6 个。

涉及苏州市考核的 2021 年新开工市重点产业项目，我区共 14 个项目，目前已投产投用 7 个（度假区 1 个，经开区 5 个、高新区 1 个），还有 7 个项目未投产投用，包括经开区 4 个、高新区 2 个、太湖新城 1 个。

二、项目招引签约情况

9月份，全区新签约1亿元以上项目10个，合计总投资29.5亿元，其中度假区1个、经开区3个、高新区5个、太湖新城1个。

今年全区已累计签约1亿元以上项目172个，总投资744.1亿元。其中10亿元以上项目31个，包括度假区3个、经开区16个、高新区11个、太湖新城1个（各开发区签约项目情况详见附表2）。

附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位	年度计划投资 (亿元)	1-9 月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
合计	518.5	416.6	80.4%
度假区	63.1	50.2	79.6%
东山镇	5.1	4.9	96.4%
光福镇	36.9	31.8	86.2%
金庭镇	8.6	6.8	79.2%
经开区	231.5	197.4	85.2%
甬直镇	60.0	50.6	84.3%
高新区	133.3	109.7	82.3%
木渎镇	66.3	55.0	82.9%
胥口镇	52.7	43.7	82.8%
临湖镇	14.3	11.1	77.5%
太湖新城	53.5	43.5	81.2%
教育局	7.0	0.12	1.8%
交通局	25.1	12.7	50.7%
水务局	5.0	3.05	61.0%

附表 2: 全区新签约 1 亿元以上项目情况

责任单位	2023 年累计 签约项目数 (个)	2023 年累计 签约投资额 (亿元)	9 月份签约 项目数 (个)	9 月份签约 投资额 (亿元)
合计	172	744.1	10	29.5
度假区	40	151	1	2
经开区	58	324.5	3	10
高新区	70	251.5	5	7.5
太湖新城	4	17.1	1	10
投促中心	17	91.3	1	10
科招中心	3	20	2	18
金控集团	3	18	0	0

备注：表格中开发区的项目包含投促中心、科招中心、金控集团项目。